

Calendrier prévisionnel d'aménagements de la zone Biomarine de FARATEA : partie "Infrastructures"

2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Acquisition du foncier et affectation à la DRM												Validation																			
Etudes et travaux préliminaires à l'aménagement																															
APS				Validation				APD				Validation				PC				PRO - DCE				AAPC, CAO, notification							
												Instruction PC																			
				Enquête EIE				Instruction EIE																							
Maîtrise d'ouvrage déléguée (G2P)																												Quitus			
Maîtrise d'œuvre du lotissement (MOE)																															
																Travaux de construction du lotissement Zone Biomarine				Confor mité											
Maîtrise d'œuvre des projets privés																															
				Accompagnement et montage de projets complémentaires et innovants																											
																								Travaux de construction des porteurs de projet privés							
																								Démarrage Productions dès conformité							

Calendrier prévisionnel d'aménagements de la zone Biomarine de FARATEA : partie "Organisation et Suivi"

2021												2022
Janv.	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv
4 docs-projet												
	Consultation des PP		Création du Groupement des Exploitants : le SAFT	Discussions avec la DAF-DRM-SAFT								
			Validation DRM/DAF/PP etc. de 4 documents projets									
EIE consultation		EIE étude										
2022												2023
Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv
Discussions DAF-DRM-SAFT							Validation Cahier des charges et Règlement intérieur		Discussions DRM-DAF sur baux de location			
EIE étude						EIE dépôt	EIE instruction					
			Arrêté 615 CM sur les tarifs				Commission du domaine					
2023												2024
Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv
	Appels d'offres		Notification travaux		Début des travaux							
Instruction EIE	Validation EIE	Obtention PC										
Suivi Environnement Biomarine + Organisation du comité de suivi + Travaux sur Bioremédiation ...												
Discussions DRM-DAF-ADE	Arrêté CM Organisation											
		Baux de location par Lot-Exploitant										
		Finalisation des montages financiers et Etudes Travaux par Lot/Exploitant ...										
		Etudes Environnementales et ICPE par Lot/Exploitant ...										
Accompagnement DRM et Pôles Mer aux études des PP ...												
<i>Pour mémoire</i> : Travaux d'extension des Ecloseries de Production de VAIA (EPV) ...												
+ Conventions de R&D OstreaPol2 et RoriAqua2 à Ifremer et VAIA ...												